

H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC

AVANCES SOBRE LAS OBRAS CONTRATADAS 2015

NO. OBRA	TIPO DE RECURSOS	FONDO	MONTO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	NUMERO DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FISICO				MES DE CONTRATACIÓN	FECHA DE INICIO DE LA OBRA	CONTRATISTA
								NO. CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DE OBRA	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	% AVANCE FISICO			
15201	MUNICIPAL	FISM	\$ 1,334,441.25	PAGO A SUPERVISORES	XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA	10	N/A	N/A	\$ 693,909.45	52.00%	PROCESO	25	QUINCENAS	13	52.00%	ENERO	01 DE ENERO DE 2015	N/A
15203	MUNICIPAL	FISM	\$ 1,223,112.85	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MECATLAN DE LAS FLORES	MECATLAN DE LAS FLORES	MECATLAN DE LAS FLORES	867	MXP-FISM/15203	\$ 1,223,112.85	\$ 366,933.86	30.00%	PROCESO	2.19	KM	0.66	30%	JUNIO	15 DE JUNIO DE 2015	C. JORGE LUIS PACHECO TOLENTINO
15204	MUNICIPAL	FISM	\$ 624,461.78	CAMINO SAN PEDRO IZTLA A LA LOCALIDAD DE EL JONOTE (REVESTIMIENTO)	EL JONOTE	EL JONOTE	132	MXP-FISM/15204	\$ 624,461.78	\$ 624,461.78	100.00%	TERMINADA	1.35	KM	1.35	100.00%	JUNIO	15 DE JUNIO DE 2015	C. JORGE LUIS PACHECO TOLENTINO
15205	MUNICIPAL	FISM	\$ 1,734,780.65	CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES (REVESTIMIENTO)	LOS LIMONES	LOS LIMONES	460	MXP-FISM/15205	\$ 1,734,780.65	\$ 520,434.20	30.00%	PROCESO	4.13	KM	1.24	30%	JUNIO	15 DE JUNIO DE 2015	C. JORGE LUIS PACHECO TOLENTINO
15206	MUNICIPAL	FISM	\$ 1,304,711.71	CAMINO MONTE GRANDE - EL JONOTE (REVESTIMIENTO)	MONTE GRANDE	MONTE GRANDE	351	MXP-FISM/15206	\$ 1,304,711.71	\$ 391,413.51	30.00%	PROCESO	3	KM	0.9	30%	JUNIO	15 DE JUNIO DE 2015	C. JORGE LUIS PACHECO TOLENTINO
15207	MUNICIPAL	FISM	\$ 1,983,600.58	CAMINO SAN PEDRO IZTLA - AHUAXINTITLA (REVESTIMIENTO)	AHUAXINTITLA	AHUAXINTITLA	867	MXP-FISM/15207	\$ 1,983,600.58	\$ 1,983,600.58	100.00%	TERMINADA	3.35	KM	3.35	100.00%	JUNIO	15 DE JUNIO DE 2015	C. JORGE LUIS PACHECO TOLENTINO
15208	MUNICIPAL	FISM	\$ 1,820,252.14	CAMINO XOCHITITLA - TECONTLA (REVESTIMIENTO)	SAN AGUSTIN ATLIHUACAN	SAN AGUSTIN ATLIHUACAN	2,265	MXP-FISM/15208	\$ 1,820,252.14	\$ 546,075.64	30.00%	PROCESO	3.04	KM	0.91	30%	JUNIO	15 DE JUNIO DE 2015	C. JORGE LUIS PACHECO TOLENTINO
15209	MUNICIPAL	FISM	\$ 1,426,563.49	CAMINO SANTA RITA - EL PORVENIR (REVESTIMIENTO)	SANTA RITA	SANTA RITA	1,200	MXP-FISM/15209	\$ 1,426,563.49	\$ 427,969.05	30.00%	PROCESO	3.19	KM	0.96	30%	JUNIO	15 DE JUNIO DE 2015	C. JORGE LUIS PACHECO TOLENTINO
15210	MUNICIPAL	FISM	\$ 1,069,184.82	REHABILITACIÓN DE CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE	NACTANCA GRANDE	NACTANCA GRANDE	834	MXP-FISM/15210	\$ 1,069,184.82	\$ 320,755.45	30.00%	PROCESO	2.49	KM	0.75	30%	JUNIO	15 DE JUNIO DE 2015	C. JORGE LUIS PACHECO TOLENTINO
15211	MUNICIPAL	FISM	\$ 1,441,001.04	CAMINO ACCESO A LOCALIDAD DE EL CAJÓN	EL CAJÓN	EL CAJÓN	332	MXP-FISM/15211	\$ 1,441,001.04	\$ 1,441,001.04	100.00%	TERMINADA	3.74	KM	3.74	100.00%	JUNIO	15 DE JUNIO DE 2015	C. JORGE LUIS PACHECO TOLENTINO
15212	MUNICIPAL	FISM	\$ 1,981,170.74	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHEMOC CLAVE: 21DPR0548Y	XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA	635	MXP-FISM/15212	\$ 1,981,170.74	\$ 594,351.22	30.00%	PROCESO	10	AULA	3.00	30%	AGOSTO	04 DE AGOSTO DE 2015	ING. ABEL CÓRDOBA PÉREZ



15301	MUNICIPAL	FORTAMUN	\$ 4,896,837.00	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	LOCALIDADES DE XICOTEPEC	LOCALIDADES DE XICOTEPEC	75,027	N/A	N/A	\$ 2,523,478.00	51.53%	PROCESO	12	MESES	6	51.53%	N/A	01 DE ENERO DE 2015	N/A
15302	MUNICIPAL	FORTAMUN	\$ 1,966,043.70	APORTACIÓN AL CERESO	XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA		N/A	N/A	\$ 1,376,230.59	70.00%	PROCESO	1	APORTACIÓN	0.7	70.00%	N/A	01 DE ENERO DE 2015	N/A
15303	MUNICIPAL	FORTAMUN	\$ 300,000.00	APORTACIÓN AL CONVENIO DE CORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ABONANDO EL FUTURO DEL CAMPO POBLANO 2015	XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA	255	N/A	N/A	\$ 300,000.00	100.00%	TERMINADA	1	APORTACIÓN	1	100.00%	N/A	01 DE MARZO DE 2015	N/A
15304	MUNICIPAL	FORTAMUN	\$ 10,815,445.00	DEUDA PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL HOSPITAL INTEGRAL DE XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA	75,027	N/A	N/A	\$ 6,519,469.12	60.28%	PROCESO	1	PAGO	0.6	60.28%	N/A	01 DE ENERO DE 2015	N/A
15305	MUNICIPAL	FORTAMUN	\$ 2,560,152.69	DEUDA PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO RÚSTICO EN EL CUAL SE CONSTRUIRÁ EL CUARTEL MILITAR PARA ALOJAR UN BATALLÓN DE INFANTERIA	XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA	75,027	N/A	N/A	\$ 1,176,067.78	45.93%	PROCESO	8	PAGO	3.67	45.93%	N/A	01 DE MAYO DE 2015	N/A
15306	MUNICIPAL	FORTAMUN	\$ 4,441,988.00	PAGO DE PRESTACIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA	73	N/A	N/A	\$ 2,096,244.00	47.22%	PROCESO	12	MESES	5.67	47.22%	N/A	01 DE ENERO DE 2015	N/A
15307	MUNICIPAL	FORTAMUN	\$ 3,783,505.90	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA	XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA	75,027	N/A	\$ 3,783,505.90	\$ 3,783,505.90	100.00%	TERMINADA	10	VEHICULOS	10	100.00%	MAYO	01 DE MAYO DE 2015	N/A

