




H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional de
Xicotepéc, Pue.
2014-2018



XICOTEPEC
PUEBLO MÁGICO

15 DE OCTUBRE DE 2014
OFICIO No. P00474/14

**JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ
COORDINADOR GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE:**



Quien suscribe Juan Carlos Valderrábano Vázquez, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Xicotepéc, Pue., por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM y FORTAMUN, que se registraron a Nivel Proyecto (Gestión de Proyectos), en el Sistema de Formato Único del Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) correspondiente al 3er informe Trimestral del ejercicio 2014, (Anexo listado de Folios registrados, de Nivel Proyecto).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



[Handwritten signature]

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUEBLA
2014-2018
C. Juan Carlos Valderrábano Vázquez
Presidente Municipal de Xicotepéc, Puebla.

C.c.p.- Archivo

Acciones con sentido

Centro de la Ciudad s/n, Col. Centro, Código Postal: 73080,
Cd. Xicotepéc de Juárez, Puebla. Tel 01 (764) 764 03 30 ó 01 (764) 764 03 67

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE14140100305880	14201	PAGO A SUPERVISORES	XICOTEPEC DE JUAREZ	FISM	\$ 1,136,521.76	55.60%	55.59%	PAGO	OBRA EN PROCESO
PUE00140300384524	14202	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO 1ERA ETAPA	XICOTEPEC DE JUAREZ	FISM	\$ 279,244.49	100.00%	100.00%	ML	OBRA TERMINADA
PUE00140300392159	14203	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUAREZ	FISM	\$ 1,477,918.64	100.00%	100.00%	LUMINARIA	OBRA TERMINADA
PUE00140300392344	14208	CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO	XICOTEPEC DE JUAREZ	FISM	\$ 6,262,749.89	100.00%	100.00%	ACCION	OBRA TERMINADA
PUE00140300392528	14214	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES	XICOTEPEC DE JUAREZ	FISM	\$ 14,907,750.00	100.00%	100.00%	ACCION	OBRA TERMINADA

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE14140100303861	14301	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	XICOTEPEC DE JUAREZ	FORTAMUN	\$ 3,941,184.00	62.06%	62.07%	PAGO	OBRA EN PROCESO
PUE00140300392730	14307	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO 1ERA ETAPA	XICOTEPEC DE JUAREZ	FORTAMUN	\$ 875,907.00	100.00%	100.00%	M2	OBRA TERMINADA
PUE14140200322124	14310	ADQUISICION DE MAIZ PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	XICOTEPEC DE JUAREZ	FORTAMUN	\$ 871,200.00	33.32%	33.33%	KILOGRAMO	OBRA EN PROCESO
PUE00140300392892	14315	PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL APOYO A MUJERES PARA EL CUIDADO DE LOS HIJOS 2DA ETAPA	XICOTEPEC DE JUAREZ	FORTAMUN	\$ 1,229,680.00	100.00%	100.00%	PAGO	OBRA TERMINADA
PUE00140300394457	14317	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	XICOTEPEC DE JUAREZ	FORTAMUN	\$ 1,000,000.00	50.00%	50.00%	PROYECTO	OBRA EN PROCESO
PUE00140300394774	14318	LEVANTAMIENTO FOTOGRAFOMETRICO DE LA SUPERFICIE URBANA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA Y PARA LA ADQUISICION DE SISTEMA PARA LA MODERNIZACION CATASTRAL	XICOTEPEC DE JUAREZ	FORTAMUN	\$ 4,616,800.00	38.52%	30.00%	PROYECTO	OBRA EN PROCESO
PUE00140300394867	14319	ELABORACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA RESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Y REALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2018	XICOTEPEC DE JUAREZ	FORTAMUN	\$ 800,000.00	60.00%	60.00%	PROYECTO	OBRA EN PROCESO
PUE00140300394956	14320	PAGO DE PRESTACIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	XICOTEPEC DE JUAREZ	FORTAMUN	\$ 4,409,383.00	57.93%	57.95%	PROYECTO	OBRA EN PROCESO