



H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC, 2014-2018

AVANCES SOBRE LAS OBRAS CONTRATADAS

NO. OBRA	TIPO DE RECURSOS	FONDO	MONTO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	NUMERO DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO				MES DE CONTRATACIÓN	FECHA DE INICIO DE LA OBRA	CONTRATISTA
								NO. CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% AVANCE FINANCIERO	ESTATUS DE OBRA	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	% AVANCE FÍSICO			
14301	Municipal	FORTAMUN	\$4,237,184.00	Pago de Alumbrado Público	Xicotepec	Localidades de Xicotepec	75,027	N.A	N.A	\$4,237,184.00	100.00%	Completada	11	Mes	8	100.00%	N.A	15 de Febrero 2014	N.A
14302	Municipal	FORTAMUN	\$1,949,467.70	Aportación para El Cereso de Xicotepec	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	175	N.A	N.A	\$1,949,467.70	100.00%	Completada	1	Aportación	1	100.00%	N.A	15 de Febrero 2014	N.A
14303	Municipal	FORTAMUN	\$1,299,119.21	Camino Santa Rita-El Porvenir (Revestimiento)	Xicotepec	Santa Rita	1,200	MXP-FORT/14303	\$1,299,119.21	\$1,299,119.21	100.00%	Completada	3.19	Kilometro	3.19	100.00%	Mayo	05 de Mayo de 2014	Ing. Oscar Balderas Fraile
14304	Municipal	FORTAMUN	\$380,332.97	Camino San Pedro Itzla-Ahuaxintla (Revestimiento)	Xicotepec	San Pedro Itzla	1,914	MXP-FORT/14304	\$380,332.97	\$380,332.97	100.00%	Completada	1.16	Kilometro	1.16	100.00%	Mayo	05 de Mayo de 2014	Ing. Oscar Balderas Fraile
14305	Municipal	FORTAMUN	\$927,404.28	Camino Rancho Nuevo-Tulancinguillo (Revestimiento)	Xicotepec	Rancho Nuevo	1,000	MXP-FORT/14305	\$927,404.28	\$927,404.28	100.00%	Completada	2.68	Kilometro	2.68	100.00%	Mayo	05 de Mayo de 2014	Ing. Oscar Balderas Fraile
14306	Municipal	FORTAMUN	\$599,319.85	Camino El Cajón-Los Limones (Revestimiento)	Xicotepec	El Cajón	500	MXP-FORT/14306	\$599,319.85	\$599,319.85	100.00%	Completada	2	Kilometro	2	100.00%	Mayo	05 de Mayo de 2014	Ing. Oscar Balderas Fraile
14307	Municipal	FORTAMUN	\$875,907.00	Rehabilitación de Pavimento de Concreto Hidráulico de la Calle Guerrero 1era Etapa.	Xicotepec	Centro, Xicotepec de Juárez	35	MXP-FORT/14307	\$875,907.00	\$875,907.00	100.00%	Completada	1,379.32	M2	1,379.32	100.00%	Mayo	19 de Mayo de 2014	Ing. Abel Córdoba Pérez
14308	Municipal	FORTAMUN	\$1,229,920.00	Programa Municipal para el Apoyo a Mujeres para el Cuidado de los Hijos 1era Etapa.	Xicotepec	Localidades de Xicotepec	4,000	MXP-FORT/14308	\$1,229,920.00	\$1,229,920.00	100.00%	Completada	8000	Pieza	8000	100.00%	Febrero	20 de Febrero de 2014	C. Ismael Matus Patricio
14309	Municipal	FORTAMUN	\$724,747.98	Equipamiento para el Área de Tesorería	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	24	MXP-FORT/14309	\$724,747.98	\$724,747.98	100.00%	Completada	1	Equipamiento	1	100.00%	Marzo	01 de Abril de 2014	C. Alejandro Matuz Patricio
14310	Municipal	FORTAMUN	\$871,200.00	Adquisición de Maíz para Pequeños Productores	Xicotepec	Localidades de Xicotepec	400	MXP-FORT/14310	\$871,200.00	\$871,200.00	100.00%	Completada	144000	Kilogramo	60000	100.00%	Febrero	28 de Febrero de 2014	C. Alejandro Matuz Patricio
14311	Municipal	FORTAMUN	\$320,469.09	Rehabilitación de Muro de Contención en la Esc. Prim. Fed. Bilingüe José María Morelos y Pavón	Xicotepec	Chivería, Xicotepec de Juárez	100	MXP-FORT/14311	\$320,469.09	\$320,469.09	100.00%	Completada	29.06	ML	29.06	100.00%	Julio	14 de Julio de 2014	Ing. Oscar Balderas Fraile
14329	Municipal	FORTAMUN	\$441,504.67	Programa de Bacheo	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	10,000	MXP-FORT/14312	\$441,504.67	\$441,504.67	100.00%	Completada	1172	M2	1172	100.00%	Agosto	04 de Agosto de 2014	Ing. Abel Córdoba Pérez
14313	Municipal	FORTAMUN	\$732,566.62	Construcción de Paso Peatonal en Calle Fuerte de San Juan	Xicotepec	Vista Hermosa, Xicotepec de Juárez	250	MXP-FORT/14313	\$732,566.62	\$732,566.62	100.00%	Completada	678.27	M2	203.481	100.00%	Julio	14 de Julio de 2014	C. Sergio Meza González
14314	Municipal	FORTAMUN	\$934,344.59	Construcción de Techado de Cancha en el Bachillerato General Estatal Manuel Ávila Camacho Clave CCTT 21EBH0204T	Xicotepec	Villa Ávila Camacho	200	MXP-FORT/14314	\$934,344.59	\$934,344.59	100.00%	Completada	1	Techado	1	100.00%	Julio	14 de Julio de 2014	Ing. Abel Córdoba Pérez
14315	Municipal	FORTAMUN	\$1,229,680.00	Programa Municipal para el Apoyo a Mujeres para el Cuidado de los Hijos 2da Etapa.	Xicotepec	Localidades de Xicotepec	4,000	MXP-FORT/14315	\$1,229,680.00	\$1,229,680.00	100.00%	Completada	8000	Pieza	8000	100.00%	Abril	01 de Abril de 2014	C. Genaro Gayosso Rosalez
14316	Municipal y Federal	FORTAMUN y PREP	\$2,700,000.00	Unidad Deportiva Xicotepec	Xicotepec	San Isidro, Xicotepec de Juárez	75,027	MXP-FORT/14316	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	100.00%	Completada	1	Módulo	0.3	100.00%	Agosto	25 de Agosto de 2014	Ing. Oscar Balderas Fraile
14317	Municipal	FORTAMUN	\$1,000,000.00	Servicios Profesionales para la Realización de la Entrega Recepción de la Administración Pública	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	75,027	MXP-FORT/14317	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%	Completada	100	Piezas	75	100.00%	Febrero	17 de Febrero	Grupo Calo Consultoría
14318	Municipal	FORTAMUN y FISM	\$4,616,800.00	Levantamiento Fotogramétrico de la Superficie Urbana en el Municipio de Xicotepec, Puebla y para la Adquisición de Sistema para la Modernización Catastral	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	75,027	MXP-FORT/14318	\$4,616,800.00	\$4,616,800.00	100.00%	Completada	1	Proyecto	0.38	100.00%	Marzo	06 de Marzo de 2014	Forecast Solutions
14319	Municipal	FORTAMUN	\$800,000.00	Elaboración del Servicio de Consultoría en la Restructura Administrativa Municipal y Realización del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	75,027	MXP-FORT/14319	\$ 00,000.00	\$800,000.00	100.00%	Completada	1	Proyecto	0.6	100.00%	Febrero	15 de Febrero de 2014	Centro de Estudios Consultivos S.A. DE C.V.
14320	Municipal	FORTAMUN y Participaciones	\$4,409,383.00	Pago de Prestaciones para Elementos de Seguridad Pública Municipal	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	75,027	N.A	N.A	\$4,409,383.00	100.00%	Completada	10.5	Mes	7	100.00%	Febrero	15 de Febrero de 2014	N.A
14321	Municipal	FORTAMUN	\$141,721.80	Pago a Supervisores	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	75,027	N.A	N.A	\$141,721.80	100.00%	Completada	3	Quincena	3	100.00%	Febrero	15 de Febrero de 2014	Supervisores de Obras Públicas
14322	Municipal	FORTAMUN	867181.68	Adquisición de Radios Para Seguridad Pública Municipal	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	75027	N.A	N.A	\$867,181.68	100.00%	Completada	70	Radios	70	1	Octubre	01 de Octubre de 2014	E-teek Proveedores en Informática y Servicios S.A. DE C.V.



14323	Municipal	FORTAMUN	\$1,230,400.00	Programa Municipal para el Apoyo a Mujeres para el Cuidado de los Hijos 3ra Etapa.	Xicotepec	Localidades de Xicotepec	4,000	MXP-FORT/14323	\$1,230,400.00	\$1,230,400.00	100.00%	Completada	8000	Pieza	8000	100.00%	Mayo	01 de Junio de 2014	Juan Francisco Paredes Espinoza
14324	Municipal	FORTAMUN	\$1,898,753.83	Construcción del Centro de Mando para Seguridad Pública Municipal de Xicotepec	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	75,027	MXP-FORT/14324	\$1,898,753.83	\$1,692,791.58	89.15%	En Proceso	1	Modulo	0.89	89.15%	Noviembre	26 de Noviembre de 2014	Ing. Abel Córdova Pérez
14325	Municipal	FORTAMUN	\$522,270.91	Rehabilitación de Cerca Perimetral del Centro Ceremonial Xochipila	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	75,027	MXP-FORT/14325	\$522,270.91	\$522,270.91	100.00%	Completada	1	Rehabilitación	1	100.00%	Octubre	03 de Noviembre de 2014	Obras Civiles Nicté S.A. DE C.V.
14326	Municipal	FORTAMUN	\$1,230,240.00	Programa Municipal para el Apoyo a Mujeres para el Cuidado de los Hijos 4ta Etapa	Xicotepec	Localidades de Xicotepec	4,000	MXP-FORT/14326	\$1,230,240.00	\$1,230,240.00	100.00%	Completada	8000	Pieza	8000	100.00%	Julio	01 de Agosto de 2014	Florencia Bustamante Reyes
14327	Municipal	FORTAMUN	\$1,230,400.00	Programa Municipal para el Apoyo a Mujeres para el Cuidado de los Hijos 5ta Etapa	Xicotepec	Localidades de Xicotepec	4,000	MXP-FORT/14327	\$1,230,400.00	\$1,230,400.00	100.00%	Completada	8000	Pieza	8000	100.00%	Septiembre	01 de Octubre de 2014	María Emilia Saucedo Caudana
14328	Municipal	FORTAMUN	\$1,230,240.00	Programa Municipal para el Apoyo a Mujeres para el Cuidado de los Hijos 6ta Etapa	Xicotepec	Localidades de Xicotepec	4,000	MXP-FORT/14328	\$1,230,240.00	\$1,230,240.00	100.00%	Completada	8000	Pieza	8000	100.00%	Noviembre	01 de Diciembre de 2014	Florencia Bustamante Reyes
14201	Municipal	FISM	\$1,056,971.12	Pago a Supervisores	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	75,027	N.A	N.A	\$1,056,971.12	100.00%	Completada	21	Quincena	14	100.00%	N.A	15 de Febrero de 2014	Supervisores de Obras Públicas
14202	Municipal	FISM	\$279,244.49	Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario en la Calle Guerrero 1era Etapa.	Xicotepec	Centro, Xicotepec de Juárez	35	MXP-FISM/14202	\$279,244.49	\$279,244.49	100.00%	Completada	265	ML	265	100.00%	Junio	25 de Junio de 2014	Ing. Abel Córdova Pérez
14203	Municipal	FISM	\$1,477,918.64	Rehabilitación del Alumbrado Público del Municipio de Xicotepec	Xicotepec	Localidades de Xicotepec	75,027	MXP-FISM/14203	\$1,477,918.64	\$1,477,918.64	100.00%	Completada	1000	Pieza	1000	100.00%	Julio	07 de Julio de 2014	Ing. Abel Córdova Pérez
14204	Municipal	FISM	\$58,670.29	Adquisición de Material y Equipo Fotográfico para la Verificación y Seguimiento de las Obras	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	13	MXP-FISM/14204	\$58,670.29	\$58,670.29	100.00%	Completada	17	Pieza	17	100.00%	Marzo	01 de Abril de 2014	C. Alejandro Matuz Patricio
14205	Municipal	FISM	\$561,963.09	Adquisición de Equipo Topográfico	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	11	MXP-FISM/14205	\$561,963.09	\$561,963.09	100.00%	Completada	36	Pieza	36	100.00%	Marzo	01 de Abril de 2014	C. Alejandro Matuz Patricio
14206	Municipal y Federal	FISM y Federal	\$3,560,000.00	Programa Estatal de Estufas para Disminución del Uso de Leña 1er Etapa	Xicotepec	Localidades de Xicotepec	2,000	MXP-FISM/14206	\$3,560,000.00	\$3,560,000.00	100.00%	Completada	2000	Estufas	600	100.00%	Julio	07 de Julio de 2014	Ing. Abel Córdova Pérez
14207	Municipal y Federal	FISM y Federal	\$3,560,000.00	Programa Estatal de Estufas para Disminución del Uso de Leña 2da Etapa	Xicotepec	Localidades de Xicotepec	2,000	MXP-FISM/14207	\$3,560,000.00	\$3,560,000.00	100.00%	Completada	2000	Estufas	600	100.00%	Julio	07 de Julio de 2014	Ing. Oscar Balderas Fraile
14208	Municipal	FISM	\$6,262,749.89	Aportación al Programa Construcción y Colocación de Techos de Lámina de Fibrocemento	Xicotepec	Localidades de Xicotepec	1,500	N.A	N.A	\$6,262,749.89	100.00%	Completada	1	Aportación	1	100.00%	N.A	01 de Mayo de 2014	N.A
14209	Municipal	FISM	\$8,904,210.50	Aportación al Programa de APAZU (Rehabilitación de la Línea de Conducción y Red de Distribución en Cabecera Municipal)	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	40,000	N.A	N.A	\$8,904,210.50	100.00%	Completada	1	Aportación	0	100.00%	N.A	23 de Octubre de 2014	N.A
14210	Municipal	FISM	\$119,222.87	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en Prolong. De Allende	Xicotepec	Ignacio Zaragoza, Xicotepec de Juárez	1,080	MXP-FISM/14210	\$119,222.87	\$119,222.87	100.00%	Completada	1	Sistema	1	100.00%	Agosto	18 de Agosto de 2014	Ing. Karina Alfaro López
14211	Municipal	FISM	\$513,918.87	Ampliación de Alcantarillado Sanitario en La Calle El Cerro	Xicotepec	Duraznotla, Xicotepec de Juárez	1,080	MXP-FISM/14211	\$ 513,918.87	\$ 513,918.87	100.00%	Completada	1	Sistema	0.47	100.00%	Agosto	25 de Agosto de 2014	Ing. Karina Alfaro López
14212	Municipal	FISM	\$200,935.42	Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Calle 2da de Las Flores	Xicotepec	Ganadera, Xicotepec de Juárez	1,080	MXP-FISM/14212	\$ 200,935.42	\$ 200,935.42	100.00%	Completada	1	Sistema	0.3	100.00%	Agosto	25 de Agosto de 2014	Mantenimiento y Construcción de Terracerías S.A. DE C.V.
14213	Municipal	FISM	\$194,728.64	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en Calle Girasoles, Colonia Duraznotla	Xicotepec	Duraznotla, Xicotepec de Juárez	653	MXP-FISM/14213	\$ 194,728.64	\$ 194,728.64	100.00%	Completada	152	ML	45.6	100.00%	Agosto	25 de Agosto de 2014	Mantenimiento y Construcción de Terracerías S.A. DE C.V.
14214	Municipal	FISM	\$14,907,750.00	Aportación al Programa Municipal de Construcción de Recamaras Adicionales	Xicotepec	Localidades de Xicotepec	1,500	N.A	N.A	\$ 14,907,750.00	100.00%	Completada	1	Aportación	1	100.00%	N.A	01 de Julio de 2014	N.A
14215	Municipal	FISM	\$3,356,242.02	Mantenimiento Y Rehabilitación de Aulas En Escuela Primaria Estatal Venustiano Carranza De Xicotepec De Juárez Clave 21EPR0470Z	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	500	MXP-FISM/14215	\$ 3,356,242.02	\$ 1,006,872.61	30.00%	En Proceso	1	Rehabilitación	0.3	30.00%	Diciembre	08 de Diciembre de 2014	Ing. Karina Alfaro López
14216	Municipal	FISM	\$943,757.90	Mantenimiento Y Rehabilitación de Sanitarios Escuela Primaria Estatal Venustiano Carranza De Xicotepec De Juárez Clave 21EPR0470Z	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	500	MXP-FISM/14216	\$ 943,757.90	\$ 283,127.37	30.00%	En Proceso	1	Rehabilitación	0.3	30.00%	Noviembre	26 de Noviembre de 2014	Ing. Abel Córdova Pérez
14217	Municipal	FISM	\$1,223,856.26	Construcción de Aula de Medios en La Escuela Secundaria Federal "Francisco González Bocanegra" Clave: 21DES0057D	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	1,200	MXP-FISM/14217	\$ 1,223,856.26	\$ 367,156.88	30.00%	En Proceso	1	Aula	0.3	30.00%	Noviembre	25 de Noviembre de 2014	Arq. Hugo Enrique Garrido Fosado



14218	Municipal	FISM	\$805,928.03	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas En Jardín De Niños Catarino Peniche Clave: 21DJN0096W	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	200	MXP-FISM/14218	\$805,928.03	\$241,778.41	30.00%	En Proceso	1	Mantenimiento	0.3	30.00%	Noviembre	26 de Noviembre de 2014	Constructora Duraznotla S.A. DE C.V.
14219	Municipal	FISM	\$5,318,825.32	Programa De Sanitarios Con Biodigestor Para Viviendas En El Estado De Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	131	MXP-FISM/14219	\$5,318,825.32	\$ -	0.00%	En Proceso	131	Biodigestor	0	0.00%	Enero	26 de Enero de 2015	Constructora Duraznotla S.A. DE C.V.
14220	Municipal	FISM	\$2,331,561.71	Construcción de Drenaje Pluvial en Calle 17 de Junio y 5 de Mayo	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	160	MXP-FISM/14220	\$2,331,561.71	\$699,468.51	30.00%	En Proceso	1	Sistema	0.3	30.00%	Enero	19 de Enero de 2015	Arq. Hugo Enrique Garrido Fosado
14051	Municipal	Recursos Propios	\$848,304.06	Programa de Mantenimiento de Canales de Aguas Pluviales	Xicotepec	Localidades de Xicotepec	37,000	MXP-RP/14051	N.A	\$848,304.06	100.00%	Completada	6	Mes	6	100.00%	Marzo	17 de Marzo de 2014	C. Ismael Matus Patricio
14052	Municipal	Recursos Propios	\$4,691,166.10	Convenio de Coordinación para El Financiamiento de la Operación del Cereso	Xicotepec	Localidades de Xicotepec	175	N.A	N.A	\$4,691,166.10	100.00%	Completada	1	Cereso	0.75	100.00%	N.A	15 de Febrero de 2014	N.A
14053	Municipal	Recursos Propios	\$243,600.00	Programa de Mantenimiento de Canales de Aguas Pluviales 2da Etapa	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	37,000	MXP-RP/14053	N.A	\$243,600.00	100.00%	Completada	3.5	Mes	3.5	100.00%	Septiembre	18 de Septiembre de 2014	Alejandro Matuz Patricio
14101	Municipal	Participaciones	\$1,190,000.00	Mantenimiento del Alcantarillado Sanitario del Municipio de Xicotepec	Xicotepec	Localidades de Xicotepec	1,000	N.A	N.A	\$1,190,000.00	100.00%	Completada	1	Mantenimiento	0.75	100.00%	N.A	15 de Febrero de 2014	N.A
14102	Municipal	Participaciones	\$668,944.00	Mantenimiento de Áreas Verdes del Municipio de Xicotepec	Xicotepec	Localidades de Xicotepec	20,000	N.A	N.A	\$668,944.00	100.00%	Completada	1	Mantenimiento	0.56	100.00%	N.A	15 de Febrero de 2014	N.A
14103	Municipal	Participaciones	\$49,382.53	Mantenimiento de Las Guarniciones de Xicotepec de Juárez	Xicotepec	Localidades de Xicotepec	12,000	N.A	N.A	\$49,382.53	100.00%	Completada	9926	ML	9926	100.00%	N.A	01 de Abril de 2014	N.A
14104	Municipal	Participaciones	\$30,000,000.00	Adquisición de un Predio en el que se Construirá un Hospital Integral de Xicotepec	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	75,027	N.A	N.A	\$30,000,000.00	100.00%	Completada	1	Terreno	0.84	100.00%		03 de Junio de 2014	N.A
14105	Municipal	Participaciones	\$329,182.65	Mantenimiento del Alumbrado Público en el Municipio de Xicotepec	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	20,000	N.A	N.A	\$329,182.65	100.00%	Completada	300	Pieza	105	100.00%	N.A	15 de Febrero de 2014	N.A
14106	Municipal	Participaciones	\$223,529.54	Panteón Municipal de Xicotepec	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	37,000	N.A	N.A	\$223,529.54	100.00%	Completada	1	Aportación	1	100.00%	N.A	15 de Febrero de 2014	N.A
14107	Municipal	Participaciones	\$133,980.00	Rehabilitación de Edificios Públicos en el Municipio de Xicotepec	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	75,027	N.A	N.A	\$133,980.00	100.00%	Completada	1	Rehabilitación	1	100.00%	N.A	15 de Febrero de 2014	N.A
14108	Municipal	Participaciones	\$300,000.00	Aportación para el Convenio para el Diseño y Construcción del Muro Verde en la Fachada del Panteón Municipal de Xicotepec De Juárez	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	75,027	N.A	N.A	\$300,000.00	100.00%	Completada	1	Aportación	1	100.00%	N.A	28 de Octubre de 2014	N.A
14109	Municipal	Participaciones	\$442,909.40	Revestimiento de Acceso Principal a La Localidad del Tepetate	Xicotepec	El Tepetate	75,027	MXP-PART/14109	\$442,909.40	\$442,909.40	100.00%	Completada	1	Revestimiento	1	100.00%	Octubre	31 de Octubre de 2014	Alberto Patricio Gaspar
14110	Municipal	Participaciones	\$1,645,473.29	Revestimiento De Camino Los Limones-Gilberto Camacho	Xicotepec	Los Limones	75,027	MXP-PART/14110	\$1,645,473.29	\$1,645,473.29	100.00%	Completada	1	Revestimiento	1	100.00%	Octubre	31 de Octubre de 2014	Alberto Patricio Gaspar
20140318	Federal	Fondo de Infraestructura Deportiva 2014	\$2,623,313.86	Remodelación y Equipamiento de Unidad Deportiva de Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Xicotepec	Villa Ávila Camacho	9,158	MXP-FID/14001	\$2,623,313.86	\$2,623,313.86	100.00%	Completada	11304,89	M2	3391.46	100.00%	Junio	16 de Junio de 2014	Arq. Bernardo Ortiz Vite
14001	Federal	Proyectos de Desarrollo Regional 2014	\$3,496,640.21	Construcción de pavimento de concreto hidráulico 1er etapa en la calle acceso a la Col. Cristina Rosas de la Localidad de la Ceiba, Municipio de Xicotepec, en el Estado de Puebla.	Xicotepec	Villa Ávila Camacho	895	MXP-PDR/14001	\$3,496,640.21	\$3,496,640.21	100.00%	Completada	4408.50	M2	4408.50	100.00%	Octubre	06 de Octubre de 2014	Construcciones Civiles Jaben C.C. J. S.A. DE C.V.
14002	Federal	Proyectos de Desarrollo Regional 2014	\$1,242,754.08	Construcción de pavimento de concreto hidráulico 2da etapa en la calle acceso a la Col. Cristina Rosas de la Localidad de la Ceiba, Municipio de Xicotepec, en el Estado de Puebla.	Xicotepec	Villa Ávila Camacho	895	MXP-PDR/14002	\$1,242,754.08	\$1,242,754.08	100.00%	Completada	1740.00	M2	1740.00	100.00%	Noviembre	24 de Noviembre de 2014	Construcciones Civiles Jaben C.C. J. S.A. DE C.V.
20141320	Federal	Fondo de Contingencias Económicas 2014	\$610,178.00	Techado de Cancha de Usos Múltiples en Escuela Primaria "Niños Héroes"	Xicotepec	San Antonio Ocopetatlan	626	MXP-FCE/14001	\$610,178.00	\$183,053.40	30.00%	En Proceso	1.00	Cancha	0.30	30.00%	Diciembre	12 de Diciembre de 2014	Bernardo Ortiz Vite

