



H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional de
Xicotepec, Pue.
2014-2018



XICOTEPEC
PUEBLO MÁGICO

15 DE OCTUBRE DE 2015
OFICIO No. SFU-XICO/003

JESÚS SÁNCHEZ RELIAC
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE:

Quien suscribe C. Juan Carlos Valderrábano Vázquez, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Xicotepec, Pue, por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM y FORTAMUN, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Formato Único del Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) correspondiente al 3er. Informe Trimestral del ejercicio 2015, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y Formato Componente Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

J.C.V.
C. JUAN CARLOS VALDERRABANO VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.

2014 - 2018

C.c.p.- Archivo

Acciones con sentido

Centro de la Ciudad s/n, Col. Centro, Código Postal: 73080,
Cd. Xicotepec de Juárez, Puebla. Tel 01 (764) 764 03 30 ó 01 (764) 764 03 67



NOMBRE DEL MUNICIPIO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (PASH)
INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)			
Número de proyectos registrados en el SFU de Infraestructura para la Urbanización			
Período	Meta Planeada	Meta Alcanzada	Justificación de Variaciones
1er. Trimestre	0	0	NO SE HA ASIGNADO, NI COMPROMETIDO EL RECURSO
2do. Trimestre	1	0	NO SE HA REGISTRADO NINGÚN PROYECTO YA QUE AÚN NO SE ENCUENTRA NINGUNO EN EJECUCIÓN
3er. Trimestre	3	3	SE CUMPLIO CON LA META DEL TERCER TRIMESTRE CON LAS OBRAS 15213, 15214, 15308.
4to. Trimestre	5		
Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales			
Período	Meta Planeada	Meta Alcanzada	Justificación de Variaciones
1er. Trimestre	0	0	AÚN NO SE ASIGNA, NI SE COMPROMETE EL RECURSO
2do. Trimestre	3	9	SE INICIARON LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE 9 REVESTIMIENTOS
3er. Trimestre	7	9	SE REALIZARON MAS OBRAS DE LO PLANEADO DEBIDO A LAS INTENSAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO
4to. Trimestre	11		
Número de otros proyectos registrados en el SFU			
Período	Meta Planeada	Meta Alcanzada	Justificación de Variaciones
1er. Trimestre	0	0	NO SE REGISTRO NINGUN PROYECTO
2do. Trimestre	5	0	NO SE REGISTRO NINGUN PROYECTO
3er. Trimestre	10	3	NO SE HA CUMPLIDO CON LA META, DEBIDO AL CAMBIO DE INVERSIÓN A OTROS RUBROS: 15212, 15215, 14331
4to. Trimestre	15		



XICOTEPEC, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)										
FOLIO SISTEMA SHCP	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE15150200521486	15203	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MECATLAN DE LAS FLORES	MECATLAN DE LAS FLORES	FISM	\$ 1,223,112.85	\$ 1,223,112.85	100%	100%	KILOMETRO	SE COMPLETARON 2.19 KM DE REVESTIMIENTO
PUE15150200521541	15204	CAMINO SAN PEDRO IZTLA A LA LOCALIDAD DE EL JONOTE (REVESTIMIENTO)	EL JONOTE	FISM	\$ 624,461.78	\$ 624,461.78	100%	100%	KILOMETRO	SE COMPLETARON 1.35 KM DE REVESTIMIENTO
PUE15150200521703	15205	CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES (REVESTIMIENTO)	LOS LIMONES	FISM	\$ 1,734,780.65	\$ 1,734,780.65	100%	100%	KILOMETRO	SE COMPLETARON 4.13 KM DE REVESTIMIENTO
PUE15150200521796	15206	CAMINO MONTE GRANDE - EL JONOTE (REVESTIMIENTO)	MONTE GRANDE DE ZARAGOZA	FISM	\$ 1,304,711.71	\$ 1,304,711.71	100%	100%	KILOMETRO	SE COMPLETARON 3.00 KM DE REVESTIMIENTO
PUE15150200521861	15207	CAMINO SAN PEDRO IZTLA - AHUAXINTITLA (REVESTIMIENTO)	AHUAXINTITLA	FISM	\$ 1,983,600.58	\$ 1,983,600.58	100%	100%	KILOMETRO	SE COMPLETARON 3.35 KM DE REVESTIMIENTO
PUE15150200521976	15208	CAMINO XOCHITITLA - TECONTLA (REVESTIMIENTO)	SAN AGUSTIN ATLIHUACAN	FISM	\$ 1,820,252.14	\$ 1,820,252.14	100%	100%	KILOMETRO	SE COMPLETARON 3.04 KM DE REVESTIMIENTO
PUE15150200522172	15209	CAMINO SANTA RITA - EL PORVENIR (REVESTIMIENTO)	SANTA RITA	FISM	\$ 1,426,563.49	\$ 1,426,563.49	100%	100%	KILOMETRO	SE COMPLETARON 3.19 KM DE REVESTIMIENTO
PUE15150200522395	15210	REHABILITACIÓN DE CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE	NACTANCA GRANDE	FISM	\$ 1,069,184.82	\$ 1,069,184.82	100%	100%	KILOMETRO	SE COMPLETARON 2.48 KM DE REVESTIMIENTO
PUE15150200522492	15211	CAMINO ACCESO A LOCALIDAD DE EL CAJÓN	EL CAJÓN	FISM	\$ 1,441,001.04	\$ 1,441,001.04	100%	100%	KILOMETRO	SE COMPLETARON 3.74 KM DE REVESTIMIENTO
PUE00150300552901	15212	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTEMOC CLAVE: 21DPR0548Y	XICOTEPEC DE JUÁREZ	FISM	\$ 1,981,170.74	\$ 1,981,170.74	30%	30%	LOTE	OBRA EN EJECUCIÓN, SE REHABILITARAN 9 AULAS
PUE00150300553121	15213	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	FISM	\$ 1,566,765.60	\$ 1,566,765.60	100%	100%	PIEZAS	SE COMPLETO EL MANTENIMIENTO DE 1800 LUMINARIAS
PUE00150300553247	15214	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC	DIFERENTES LOCALIDADES	FISM	\$ 1,083,705.64	\$ 1,083,705.64	100%	100%	PIEZAS	SE COMPLETO EL MANTENIMIENTO DE 750 LUMINARIAS
PUE00150300553319	15215	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 21EES0108T	XICOTEPEC DE JUÁREZ	FISM	\$ 1,277,436.54	\$ 1,277,436.54	30%	30%	LOTE	OBRA EN EJECUCIÓN, SE CONSTRUIRÁ 1 AULA DE MEDIOS
FORTAMUN										
FOLIO SISTEMA SHCP	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE00150300553378	15308	PROGRAMA DE BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL	XICOTEPEC DE JUÁREZ	FORTAMUN	\$ 478,459.70	\$ 478,459.70	100%	100%	METROS CUADRADOS	SE COMPLETARON 671.79 METROS CUADRADOS DE BACHEO